

Số: 89/BC-CTN

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 9 năm 2026

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

Chứng khoán: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
Giấy Chứng nhận chào bán số 60/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/10/2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: **Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.**

Địa chỉ trụ sở chính: 05 đường Hải Dương, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0257 3823557.

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Chứng khoán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng.

4. Số lượng chứng khoán chào bán:

– Số lượng chứng khoán chào bán: 15.000.000 cổ phiếu.

– Số lượng chứng khoán chào bán thành công: 14.798.179 cổ phiếu.

5. Tổng số lượng vốn huy động:

– Số lượng vốn huy động: 159.000.000.000 đồng.

– Số lượng vốn huy động thành công: 156.860.697.400 đồng.

6. Ngày bắt đầu chào bán: 30/11/2018.

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 28/01/2019.

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO
BÁN RA CÔNG CHÚNG:**

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Đầu tư các dự án:	106.378.760.262	
1	Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà	49.428.760.262	Theo số liệu

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m ³ /ngày đêm.		quyết toán dự án
2	Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m ³ /ngày đêm lên 5.000m ³ /ngày đêm (đã điều chỉnh thành dự án: Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m ³ / ngày đêm lên 10.000m ³ / ngày đêm).	40.000.000.000	Dự án đang thực hiện
3	Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m ³ /ngày đêm lên 8.000 m ³ /ngày đêm.	16.950.000.000	Theo giá trị thực hiện khi hoàn thành giai đoạn 2A của dự án
II	Bổ sung vốn lưu động: Gồm kinh doanh ống, phụ kiện (mạng chuyển tải và phân phối) và kinh doanh đồng hồ nước (thiết bị).	0	Không thực hiện
III	Bổ sung dự án đầu tư:	50.401.270.837	
	Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận.	50.401.270.837	
Tổng cộng		156.780.031.099	

2. Tiến độ thực hiện dự án đến ngày 20/9/2026

2.1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m³/ngày đêm:

a. Tiến độ thực hiện: Đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng vào tháng 02/2020;

b. Giá trị quyết toán dự án: 54.321.159.508 đồng (theo Quyết định số 14/2021/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty)

c. Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 49.428.760.262 đồng, đạt 100% so với số vốn sau khi điều chỉnh.

2.2. Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/ngày đêm:

a. Tiến độ thực hiện:

– Dự án được phê duyệt dự án đầu tư (FS) tại Quyết định số 13/2018/QĐ-HĐQT ngày 28/9/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

– Dự án được phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên: số 09/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2023 về phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án; số 09/2024/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2024 về phê duyệt

điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 2A Dự án: Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m³/ngày đêm lên 8.000 m³/ngày đêm.

– Triển khai thi công giai đoạn 02A: đã hoàn thành thi công xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 14/7/2026, đang hoàn tất các thủ tục quyết toán phục vụ quyết toán giai đoạn dự án hoàn thành

b. Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 14.558.095.011 đồng, đạt khoảng 85,89% so với số vốn sau khi điều chỉnh (bao gồm chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; chi phí xây dựng hoàn thành hạng mục Tuyến ống cấp nước sạch phía Bắc; tư vấn lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán giai đoạn 2A; chi phí lập, thẩm định giấy phép môi trường dự án; thi công giai đoạn 2A);

2.3. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 5.000 m³/ngày đêm (đã điều chỉnh thành dự án: Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 10.000m³/ngày đêm):

a. Thông tin dự án:

– Tên dự án: Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 10.000m³/ngày đêm.

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

– Địa điểm thực hiện: Các xã Xuân Bình, Xuân Lộc, Xuân Hải, Xuân Cảnh thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (nay là xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk)

– Diện tích đất sử dụng: 0,8 ha; trong đó Khu xử lý nước 0,715 ha, đường vào công trình thu: 0,0085ha.

– Quy mô dự án:

+ **Giai đoạn 1:** Xây dựng công trình thu nước và tuyến ống nước thô đáp ứng công suất 10.000 m³/ngày đêm; Khu nhà máy xử lý nước với công suất 4.000 m³/ngày đêm (giai đoạn năm 2021 - 2025 và có tính đến nhu cầu cho giai đoạn đến năm 2030; công suất cấp nước của Nhà máy hiện hữu là 1.000 m³/ngày đêm), bao gồm: Cụm bể phản ứng lắng đáp ứng công suất 4.000 m³/ngày đêm, bể lọc công suất 4.000 m³/ngày đêm, bể chứa nước sạch dung tích bể 2.000 m³; xây dựng các hạng mục: Nhà trạm bơm, nhà hóa chất, bể lắng bùn, nhà máy ép bùn, sân phơi bùn, nhà điều hành và các công trình phụ trợ khác; lắp đặt mới các thiết bị nhà máy, hệ thống điện động lực, điện điều khiển và điện chiếu sáng; Xây dựng mới tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch cho khu vực các xã: Xuân Bình, Xuân Lộc, Xuân Hải và Xuân Cảnh (nay là xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk), trong đó kết nối với hệ thống tuyến ống nước sạch của nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu hiện hữu (công suất cấp nước của Nhà máy hiện hữu là 1.000 m³/ngày đêm). Tổng chiều dài tuyến ống cấp nước là 25.413 mét; trong đó tuyến ống qua xã Xuân Bình với tổng chiều dài 7.586m; tuyến ống qua xã Xuân Lộc với tổng chiều dài 3.481m; tuyến ống qua xã Xuân Hải với tổng chiều dài 1.710m; tuyến ống qua xã Xuân Cảnh với tổng chiều dài 12.636m.

+ **Giai đoạn 2:**

Chuyển đổi hoàn toàn qua khai thác nước mặt hồ chứa nước Xuân Bình (đóng ngầm các giếng khai thác nước dưới đất và không sử dụng khu xử lý nước hiện hữu của Nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu công suất 900 m³/ngày đêm), gồm các hạng mục:

- Công trình thu nước: Lắp đặt thiết bị máy bơm và hệ thống điện điều khiển trạm bơm nước thô đáp ứng công suất tăng thêm 6.000 m³/ngày đêm.

- Khu nhà máy xử lý nước: Xây dựng mới cụm bể phản ứng lắng đáp ứng công suất 6.000 m³/ngày đêm; bể lọc công suất 6.000 m³/ngày đêm; lắp đặt các thiết bị điều khiển liên quan.

- Tuyến ống cấp nước sạch: Phân vùng và ngắt kết nối hệ thống mạng lưới với nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu hiện hữu.

- Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn: Khoảng 110 tỷ; trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án là 40 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 36,3% tổng vốn đầu tư; vốn vay là 70 tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng vốn đầu tư.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

- Tiến độ thực hiện của dự án:

- + Hoàn thành giai đoạn 1: Năm 2026;

- + Hoàn thành giai đoạn 2: Năm 2029.

b. Tiến độ thực hiện:

- Đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 05/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2019.

- Công ty đã tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư do có thay đổi về nội dung đầu tư, gồm: thay đổi vị trí lấy nước và xây mới nhà máy nước do biến đổi khí hậu làm khô cạn nguồn nước; mở rộng phạm vi cấp nước để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên được phê duyệt. Dự án được điều chỉnh với tên là “**Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ ngày đêm lên 10.000m³/ ngày đêm**” tại Quyết định số 08/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

- Dự án được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư điều chỉnh lần thứ nhất tại Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 25/4/2025. Đồng thời, đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán (giai đoạn 1) tại Quyết định số 14/2024/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2024.

- Đã hoàn thành thi công các hạng mục chính của giai đoạn 1; nghiệm thu đưa công trình vào khai thác có điều kiện ngày 09/7/2026 và phát nước cung cấp cho các nhu cầu sử dụng của KCN Đông Bắc Sông Cầu, người dân khu vực lân cận. Hiện đang hoàn thiện một số tồn tại và quyết toán để hoàn thành giai đoạn 1 dự án.

- c. Tiến độ sử dụng vốn:** Đã giải ngân tổng số tiền 58.066.396.613 đồng; trong đó vốn huy động cổ động là 36.368.456.520 đồng đạt khoảng 90,92% (tính trên 40 tỷ

169
TY
ÂN
NƯ
ÂN
H D

đồng vốn huy động) (bao gồm: chi phí khảo sát; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; điều tra hiện trạng rừng; tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng; thẩm định ĐTM; đo đạc bản đồ địa chính phục vụ GPMB; chi trả tiền bồi thường; lập thiết kế bản vẽ thi công; tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1A; thi công giai đoạn 1A; chi phí quản lý dự án, lãi vay ngân hàng,...).

2.4. Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận:

a. Thông tin dự án:

– Tên dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận.

– Tổng mức đầu tư: Khoảng 992.000 triệu đồng.

– Vốn đầu tư của dự án: Vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động.

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

– Tiến độ thực hiện đầu tư:

+ Tiến độ góp vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

+ Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn tất các thủ tục đầu tư và đầu tư hoàn thành đưa công trình vào khai thác vận hành là 33 tháng kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; trong đó, thời gian thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình khoảng 24 tháng.

– Địa điểm xây dựng: huyện Tây Hòa, huyện Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là xã Sơn Thành, xã Tây Hoà, xã Phú Hoà 1 và phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk).

– Quy mô dự án:

+ Diện tích đất sử dụng dự kiến: Khoảng 9,42 ha.

+ Công suất thiết kế: Công suất dự án là 50.000 m³/ngày đêm.

+ Quy mô đầu tư: Xây dựng mới Nhà máy nước đáp ứng công suất 50.000 m³/ngày đêm, bao gồm các hạng mục chính: công trình thu và trạm bơm nước thô; nhà máy xử lý nước; tuyến ống truyền tải nước sạch; cải tạo Nhà máy nước Tuy Hoà.

b. Tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án:

+ Chủ trương đầu tư: Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Phú Yên về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận và Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận;

+ Các công việc đã thực hiện gồm: khảo sát địa hình, địa chất; lập bản đồ địa

chính khu đất phục vụ công tác thu hồi đất.

+ Các công việc thực hiện dở dang: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

- Về cơ cấu vốn đầu tư theo chủ trương đầu tư: Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 992.000 triệu đồng (*bằng chữ: Chín trăm chín mươi hai tỷ đồng*), trong đó:

+ Vốn góp của Nhà đầu tư là 148.800 triệu đồng, **trong đó có 50.401.270.837 đồng vốn huy động từ chào bán ra công chúng.**

+ Vốn huy động là 843.200 triệu đồng, trong đó:

o Vốn vay của Ngân hàng thương mại: 794.000 triệu đồng.

o Vốn hỗ trợ tài chính của Công ty AQUAONE (*nhà đầu tư của Công ty trước đây*): 49.600 triệu đồng.

- Về việc chấm dứt hoạt động dự án:

+ Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCD ngày 16/7/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được thông qua đã thay đổi nhà đầu tư của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Theo đó, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tiến hành đánh giá tính khả thi, hiệu quả đầu tư của dự án và khả năng cân đối các nguồn vốn theo cơ cấu vốn đầu tư trước đây của dự án, cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Sau khi xem xét, Công ty đã đề xuất chấm dứt hoạt động dự án đầu tư "Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận" và thay thế bằng một dự án khác để đảm bảo cung cấp nguồn nước thô cho Nhà máy nước Tuy Hòa trước tình hình công trình thu Hòa An hiện hữu nằm trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú. Đối với nguồn vốn huy động từ chào bán ra công chúng để đầu tư dự án "Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận" dự kiến sẽ chuyển sang để thực hiện dự án mới thay thế dự án "Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận".

+ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định chấm dứt hoạt động của Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận tại Nghị quyết số 06/NQ-HDQT ngày 17/8/2026. Đồng thời, đã thực hiện gửi văn bản lấy ý kiến các cổ đông tại văn bản số 14/CV-HDQT ngày 07/9/2026.

+ Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Nghị quyết số 03/2026/NQ-ĐHĐCD ngày 18/9/2026 về việc chấm dứt hoạt động của Dự án và thực hiện dự án khác thay thế.

b. Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 2.862.996.100 đồng đạt khoảng 5,68% trên tổng số tiền vốn huy động từ chào bán ra công chúng là 50.401.270.837 đồng (bao gồm chi phí lập đề xuất dự án; chi phí khảo sát địa chất, địa hình; chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch; đo đạc bản đồ địa chính phục vụ GPMB; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; lập báo cáo môi trường,...). Theo Nghị quyết số 03/2026/NQ-ĐHĐCD

ngày 18/9/2026, số vốn còn lại sẽ được chuyển sang để thực hiện dự án đầu tư thay thế sau khi được Hội đồng quản trị Công ty quyết định chủ trương đầu tư.

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

3.1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m³/ngày đêm:

– Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Phú Yên và Quyết định số 06/2020/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

– Điều chỉnh giá trị thực hiện: Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

3.2. Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/ngày đêm:

– Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 38/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên để thực hiện thi công hạng mục tuyến ống cấp nước sạch phía Bắc, cấp nước cho người dân khu vực xã Xuân Phương và tình hình thực tế nguồn nước thô sông Cầu.

– Điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án và thời gian thực hiện theo Quyết định số 09/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên để đáp ứng công suất hiện tại của Nhà máy nước Sông Cầu, kịp thời cung cấp cho nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nội thị thị xã Sông Cầu và thực trạng nguồn nước thô của Nhà máy trong giai đoạn UBND tỉnh chưa cho chủ trương nạo vét cát sông Cầu.

– Điều chỉnh giá trị thực hiện: Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

3.3. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 5.000m³/ngày đêm:

– Điều chỉnh: Bổ sung quy mô đầu tư dự án, bổ sung xây dựng mới Nhà máy nước và điều chỉnh vị trí khai thác nước thô (dự án có xin thuê đất để thực hiện) và UBND Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 với tên dự án được điều chỉnh là “Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ ngày đêm lên 10.000m³/ ngày đêm”.

– Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 665/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 25/4/2025.

3.4. Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận:

– Điều chỉnh, bổ sung: Chuyển số vốn còn dư từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo bản cáo bạch do một số nội dung không thực hiện được với số tiền

là **50.401.270.837 đồng** để thực hiện dự án “Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận” theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

– Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã thông qua Nghị quyết số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2026, chính thức chấm dứt hoạt động dự án “Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận” và thực hiện dự án khác thay thế.

Các nội dung điều chỉnh của các dự án vẫn đảm bảo sử dụng đúng nguồn vốn đã huy động./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Tổ CBTT (để công bố thông tin);
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Lợi

