

**TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN
RA CÔNG CHÚNG**

Theo GCN chào bán số 65/GCN-UBCKNN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
cấp ngày 14/10/2016

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Fax: 84-4 3884 0199

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:



- + Tháng 09/2016: hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng, thuê thêm đất ao của UBND xã Phú Minh, tiến hành động thổ trong tháng 09 hoặc 10/2016;
- + Đấu thầu gói Xây dựng trong tháng 09 để khởi công công trình vào cuối tháng 11/2016;
- + Đầu năm 2017: Tổ chức lựa chọn thầu các gói thầu thiết bị;
- + Quý I/2018: Nghiệm thu bàn giao công trình;
- + Quý II/2018: Đưa công trình vào sử dụng, khai thác;
- + Năm 2024-2025: triển khai giai đoạn 2.

2. Tiến độ dự án hiện tại:

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Hàng không Nội Bài đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 15/8/2018 và đang trong giai đoạn chờ phê duyệt quyết toán.

+ Số tiền đã giải ngân đến ngày 03/3/2020: 59.603.892.067 VNĐ

+ Số tiền tiếp tục giải ngân: 0 VNĐ

+ Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Hàng Không Nội Bài. Công ty sử dụng vốn đúng mục đích phát hành

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: Căn cứ vào tiến độ của Dự án và tình hình thực hiện các gói thầu, Công ty điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết số tiền tăng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn. Công ty đang thực hiện các thủ tục báo cáo theo đúng quy định.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CỦA DOANH NGHIỆP**



Trần Thanh Sơn

